

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和3年5月

◆5月末現在の進捗状況【工事進捗率：2.4%】

【土木建築工事】

5月は工場棟（C・E工区）の地中基礎用の掘削及び構造物を施工するための下地になる均しコンクリートを打設し、構造物位置の墨出しを行いました。また、ごみピット（B工区）の掘削に伴う土工事を順次進めています。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



【ドローン撮影：令和3年5月31日】



◆全景写真：令和3年5月28日



◆土工事

建物の地中基礎を築造するため、重機で規定の深さまで土を掘り取って、構造物の下地となる均しコンクリート打設しています。

【写真①】掘削作業



【写真②】均しコンクリート打設



ごみピットの構造体を構築するため、重機で規定の深さまで土を掘り取り、大型土のうにより、並行して土留め作業も進めています。

【写真③】掘削作業



【写真④】土留め作業



◆今後の予定【6月】

- ・ 建築工事：引き続き、ごみピット（B工区）の掘削工事を行います。6月中旬からは工場棟（C・E工区）の地中基礎の鉄筋及び型枠工事を予定しています。

以上