

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和3年6月

◆6月末現在の進捗状況【工事進捗率：3.2%】

【土木建築工事】

6月は工場棟（C・E工区）地中基礎構造物の施工にあたり、鉄骨のアンカーボルト設置及び鉄筋と型枠の組立てを順次行い、基礎コンクリートを打設しました。また、ごみピット（B工区）の掘削に伴う土工事を順次進めました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



【ドローン撮影：令和3年6月24日】



◆全景写真：令和3年6月26日



◆土工事

ごみピット（B工区）の構造体を構築するため、重機で規定の深さまで土を掘削し、並行して大型土のうによる山留め工事を進めています。

【写真①】掘削作業



【写真②】大型土のうによる土留め作業



◆鉄筋・型枠・コンクリート工事

工場棟（C・E工区）の地中基礎を構築するため、鉄筋及び型枠を組み立て、圧送ポンプ車によりコンクリートを打設しています。

【写真③】基礎コンクリート打設



【写真④】基礎コンクリート打設



◆今後の予定【7月】

- ・ 建築工事：ごみピット（B工区）の掘削完了後、耐圧盤の配筋・型組を行い、コンクリートの打設を行います。また、工場棟（C・E工区）では、基礎型枠脱型後、順次埋戻し作業を行う予定です。

以上