

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年6月

◆6月末現在の進捗状況【工事進捗率：64.86%】

【土木建築工事】

6月はエントランス棟において、鉄骨の組立、土間・スラブコンクリートを打設し、工場棟ではごみピット屋上でデッキ配筋・コンクリートを打設しました。また、煙突部では外壁セメント板の取付けを進めています。

【プラント工事】

6月は灰処理エリア、炉室、電気室の継続作業に加えて、ごみピットにおいて、ごみクレーンの取込みを行いました。また、6月下旬より電気計装工事を開始しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆全景写真：令和4年6月21日



◆全景写真：令和4年6月21日



◆土木建築：鉄骨・壁面工事

エントランス棟では鉄骨の組立方及び土間・スラブコンクリートの打設を行い、煙突部では外壁セメント板の取付を進めています。

【写真①】 エントランス棟 鉄骨組立方状況



【写真②】 外壁セメント板 溶接状況



◆プラント：機器据付工事・耐火工事

ごみピットにごみクレーンの取込みを行いました。また、各工区で配管工事を進めています。

【写真③】 ごみクレーン取込み



【写真④】 配管工事（排水処理室）



◆今後の予定【7月】

- ・ 建築工事 : 引き続き 1～3 階において内装工事、ごみピット・灰処理エリアで内外部外壁セメント板の設置、また、外構工事を着工し、ロードヒーティングによる融雪設備工事を進めていきます。
- ・ プラント工事 : 引き続き、機器据付工事、ダクト工事、耐火工事、配管工事、電気計装工事を行なっていきます。