

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年8月

◆ 8月末現在の進捗状況【工事進捗率：77.28%】

【土木建築工事】

8月は工場棟において、各所で外壁の建込及び鉄骨塗装、内装工事を行いました。計量棟では基礎工事を着工し、外構部ではロードヒーティング工事を随時進めています。

【プラント工事】

8月は各工区で配管工事、電気工事を主に継続工事を行いました。また8月初旬より機器・ダクトの保温工事を開始しました。耐火工事は今月にて工事を完了しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆ 全景写真：令和4年8月29日



◆全景写真：令和4年8月29日



◆土木建築：型枠・仮設足場解体工事

計量棟では基礎型枠組立及び耐圧盤コンクリートの打設を行い、工場棟では吹付塗装完了後、随時外部足場の解体作業を進めています。

【写真①】計量棟基礎型枠組立状況



【写真②】外部足場解体状況



◆プラント：配管工事・耐火工事

炉室では配管工事を継続しています。耐火工事が完了しました。

【写真③】炉室 配管工事



【写真④】焼却炉耐火工事



◆今後の予定【9月】

- ・建築工事：引き続き、工場棟・エントランス棟で内装工事、外壁吹付・鉄骨塗装工事を行い、計量棟では中旬頃に鉄骨の組立を予定しています。また、外周部でロードヒーティングによる融雪設備工事を進めていきます。
- ・プラント工事：引き続き、各工事を継続します。また外構では燃料貯留槽の設置や受電に向けた電柱の設置、ケーブルの敷設を予定しています。