

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年12月

◆12月末現在の進捗状況【工事進捗率：97.02%】

【土木建築工事】

12月は工場棟及びエントランス棟において、左官・塗装の手直し工事を行いました。また、外構部では排水路工事、ロードヒーティング工事を随時進めています。

【プラント工事】

12月は塗装工事及び各種工事のまとめ工事を行いました。また、12月1日よりごみの受入れを開始し、12月6日より試運転としての焼却運転を開始しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆全景写真：令和4年12月28日



◆全景写真：令和4年12月28日



◆土木建築：塗装・左官・外構工事

外構工事では排水構造物を構築し、ロードヒーティング等の融雪設備工事、アスファルト舗装を進めています。

【写真①】V S側溝据え付け状況



【写真②】アスファルト舗装状況



◆プラント：ごみ受入・試運転（焼却運転）

12月1日よりごみの受入を開始し、12月6日より試運転としての焼却運転を開始しました。

【写真③】ごみ受入



【写真④】1号炉焼却運転



◆今後の予定【1月】

- ・ 建築工事：引き続き、ロードヒーティング等の融雪設備工事を進めていきます。
- ・ プラント工事：試運転（焼却運転）を継続していきます。