

【令和6年1月16日 本日の作業内容】

【七尾地区】

矢田配水池エリア

○大田町地内で漏水箇所が判明した為、修繕工事を実施し、終了後、崎山ポンプ場に向けて、水を送る作業を行い、漏水調査・修繕工事を行いました。
修繕工事完了後、水を送る作業を行いましたが、新たな漏水箇所が見つかり明日修繕を行います。

○千野配水池から、徳田方面へ水を送る作業を行い、漏水調査・修繕工事を行いました。

岩屋配水系エリア

○県水が送水される前に、給水車の水を使い県水エリア内の漏水調査を行っております。（袖ヶ江町付近）
（名古屋市上下水道局と新潟市水道局）

【田鶴浜地区】

○アスロンへの給水が完了しました。
○田鶴浜地区（川尻町方面）で水を送る作業を行い、漏水調査・修繕工事を行いました。
（七尾市と名古屋市上下水道局）

【中島地区】

○河内配水池（河内から上町の一部）で水を送る作業を行い、漏水調査を行った結果、上町地内で漏水箇所が発見されました。
明日以降、修繕工事を実施し、工事完了後、水を送る作業を再開し、漏水調査を行っていきます。

【能登島地区】

○能登島向田町地内で修繕工事を実施し、工事完了後、水を送る作業を再開しましたが、新たな漏水箇所が見つかり作業を中断しました。
明日は向田町地内の修繕工事を行い、曲地内での漏水調査を行っていきます。
（七尾市と新潟市水道局）