

防災機能の強化

【 担当課: 危機対策課 】

■ 防災備蓄倉庫の整備

【事業名称】 防災備蓄倉庫の整備

【事業期間】 令和8年度～令和9年度

【事業内容】 市内の各地区に防災備蓄倉庫を整備し、災害時に必要な食料・水・救急用品等を迅速に供給できる体制を確保する。

【事業概要】 防災備蓄倉庫 20 箇所


【事業費】 143,954 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)

従前 (イメージ図)



従後



【事業スケジュール】

種別	令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度以降	
防災備蓄倉庫	—	—	調査・設計	工事	調査・設計	工事	—	—	—	—

【進捗状況】

項目		進捗率		R7年度	
防災備蓄倉庫	整備済箇所数	0%		0	箇所
	整備予定箇所数			20	箇所

【位置図】



防災機能の強化

【 担当課: 危機対策課 】

■ 緊急情報告知システムの整備

【事業名称】 緊急防災情報告知システムの整備

【事業期間】

令和7年度～令和8年度

【事業内容】 災害時に避難指示や避難所情報等を迅速・確実に伝達するため、デジタル同報系防災行政無線(※)や市民向け防災アプリケーション等を整備する。

※従来の「アナログ方式」の防災行政無線をデジタル技術を用いて高機能化したシステムのこと

【事業概要】 緊急情報告知システム 2,117,924 千円

【事業費】 2,117,924 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)

従前



従後




【事業スケジュール】

種別	令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度以降	
緊急情報告知システム	調査・設計	工事	工事	完了予定	—	—	—	—	—	—

【進捗状況】

項目		進捗率		R7年度	
緊急情報告知システム	進捗額	18%		385,038	千円
	全体額			2,117,924	千円

【位置図】



環境施設の復旧

【 担当課: 環境課 】

■ 環境施設の災害復旧

【事業名称】 環境施設災害復旧工事

【事業期間】 令和6年度～令和8年度

【事業内容】 被災した環境施設を復旧し、ごみやし尿等の処理機能を早期に回復することで、地域の衛生環境と生活基盤を確保する。

【事業概要】 環境施設の復旧 3 施設

【事業費】 1,356,815 千円

【復旧状況】 (代表的な復旧箇所)

従前



従後



【事業スケジュール】

種別	令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度以降	
ななかりサイクルセンター	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—	—
ななか中央埋立場	完了	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ななかクリーンセンター	調査・設計	調査・設計	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—

【進捗状況】

項目		進捗率		R7年度	
環境施設	復旧施設		33%	1	施設
	被災施設			3	施設

【位置図】

