

七尾市復旧・復興 の進捗状況等に 関する資料

- ・令和 6 年能登半島地震に関する被害等の状況について…P1
- ・公共施設等の復旧状況（令和 7 年 10 月 31 日現在）…P2

令和 6 年能登半島地震に関する被害等の状況について

令和7年10月31日現在

【人的被害】

(人)

死者			負傷者		
直接死	関連死	計	重症	軽傷	計
5	68	73	36	3	39

【物的被害（り災証明書）】

り災内訳	全 壊	大規模半壊	中規模半壊	半 壊	準半壊	一部損壊	計
	538件 (3.14%)	508件 (2.97%)	1,117件 (6.52%)	3,464件 (20.22%)	3,770件 (22.01%)	7,732件 (45.14%)	17,129件 (100.00%)

【道路の規制の状況】

市 道	11件	通行止め 10件、片側交互通行1件
農 道	1件	通行止め 1件（農道南34号線）
林 道	2件	通行止め 2件（林道別所岳線、林道東山 3 号線）

【和倉温泉の宿泊施設の利用状況】

年月日	稼働旅館数	宿泊者数	日帰者数
令和 7 年 9 月	6施設	15,648人	441人
令和 5 年 9 月	22施設	48,064人	3,604人
	27.27%	32.56%	12.24%

【建物の解体・撤去】

公費解体	区 分	申請棟数	発注済	解体完了	
	住 家	2,094棟	1,938棟	1,560棟	
	非 住 家	4,516棟	4,197棟	3,149棟	
	計	6,610棟	6,135棟	4,709棟	
自費解体	区 分	申請棟数		申請(解体済)	費用償還済
	住 家	206棟		206棟	178棟
	非 住 家	358棟		358棟	281棟
	計	564棟		564棟	459棟
合 計		7,174棟	6,135棟 (85.5%)	5,273棟 (73.5%)	

【応急仮設住宅（全戸整備済）】

	提供戸数	入居世帯数	人 数	集会所
13仮設住宅	575戸	574世帯	1,205人	10/13地区

【市営住宅及び定住促進住宅】

区 分	提供戸数	入居世帯数	人 数
市営住宅	28戸	15世帯	34人
定住促進住宅	66戸	55世帯	119人
計	94戸	70世帯	153人

【賃貸型応急住宅（みなし仮設）】

申込件数		596件
	市内	371件
	市外	225件

公共施設等の復旧状況（令和7年10月31日時点集計）

NO	分野	施設名	現状	進捗状況	令和7年度				令和8年度以降	担当課
					春	夏	秋	冬		
1	公共施設及びコミュニティセンター	袖ヶ江地区コミュニティセンター	利用制限あり	給排水配管及び浄化槽破損 復旧工事【期間】R7.10月～R8.3月						地域づくり支援課
2		西湊地区コミュニティセンター	利用制限あり	給排水配管及び浄化槽破損 復旧工事【期間】R7.6月～R8.3月 体育館等解体工事【期間】R7.2月～R7.5月						地域づくり支援課
3		崎山地区コミュニティセンター	利用制限あり	給排水配管及び浄化槽破損、建物の傾き 復旧工事【期間】R8年度中 コミセン機能の移転に向けて実施設計中						地域づくり支援課
4		田鶴浜地区コミュニティセンター	利用制限あり	ホールの水漏れ、機材破損、広場遊歩道等の沈下 建物復旧工事【期間】R7.9月～R8.3月 広場等復旧工事【期間】R7.12予定～R8年度中 広場等復旧工事の実施設計中（R7.12完了予定）						地域づくり支援課
5		中島地区コミュニティセンター 鉾打分館	利用制限あり	体育館雨漏り 復旧工事【期間】R8年度中 復旧工事に伴う実施設計【期間】R7.12月～						地域づくり支援課
6		中島地区コミュニティセンター 熊本分館	利用制限あり	和室の天井落下 復旧工事【期間】R7.11月～R8.3月						地域づくり支援課
7		中島地区コミュニティセンター 豊川分館	利用制限あり	体育館渡り廊下一部破損 復旧工事【期間】R8年度中						地域づくり支援課
8		ななか中央埋立場	再開	法面崩落 復旧工事【期間】R6.9月～R7.9.16						環境課

公共施設等の復旧状況（令和7年10月31日時点集計）

NO	分野	施設名	現状	進捗状況	令和7年度				令和8年度 以降	担当課
					春	夏	秋	冬		
9	スポーツ施設	七尾城山野球場	再開	復旧工事（グラウンド、管理道路） 【期間】R6.11月～R7.5月末						スポーツ・文化課
10		七尾市中島学童野球場	利用制限あり	復旧工事（グラウンド、擁壁、駐車場） 【期間】R7.8月～R8.3月末 ※R6年に測量設計済						スポーツ・文化課
11		七尾市田鶴浜多目的グラウンド	休止	仮設住宅撤去後（R8年以降）、グラウンド 状況、設備を確認後、再開予定						スポーツ・文化課
12		和倉温泉運動公園（多目的グラウンド）	休止	グラウンド及び敷地内に傾斜、地割れなど 復旧工事【期間】R7.7月～R9.3月 護岸工事【期間】R6.12月～R7.11月（農林水産省対応）						交流推進課
13		能登島グラウンド	休止	グラウンド及び敷地内に傾斜、地割れなど 復旧工事【期間】R7.9月～R8.3月						交流推進課
14		能登島マリンパーク海族公園	再開	管理棟の給排水管に被害があり使用不可。 多目的広場（サッカー場）は使用可。 漏水等復旧工事【期間】R7.1月～R7.4月						交流推進課
15		七尾市城山体育館	休止	復旧工事（敷地擁壁） 【期間】R7.7月～R8.3月末 復旧工事（建物、浄化槽、駐車場） 【期間】R7.10月～R8.2月末						スポーツ・文化課
16		能登島生涯学習総合センター	利用制限あり	復旧工事（建物）（電気設備） 【期間】R6.12月～R7.11月末 復旧工事（工事監理委託料） 【期間】R6.12月～R7.11月末						スポーツ・文化課

公共施設等の復旧状況（令和7年10月31日時点集計）

NO	分野	施設名	現状	進捗状況	令和7年度				令和8年度以降	担当課
					春	夏	秋	冬		
17	スポーツ施設	七尾市小丸山テニスコート	休止	復旧工事（管理棟、コート路盤、浄化槽の破損） 【期間】R8.2月～R8（未定）						スポーツ・文化課
18		七尾市希望の丘公園テニスコート	利用制限あり	10面中7面使用可(ナイター5面) コート路面段差及び敷地内にクラック多数 復旧工事【期間】R8.2月～R8.9月末						都市建築課
19		和倉温泉運動公園 (テニスコート)	休止	コート及び敷地内にクラック多数。 復旧工事【期間】R7.4月～R8.3月 R8.4月再開予定						交流推進課
20		七尾市武道館	休止	復旧工事【多目的道場・柔道場天井復旧】 【期間】R7.9月～R8						スポーツ・文化課
21		七尾市能登島武道館立野	休止	復旧工事【建築ほか】 【期間】R7.12月～R8						スポーツ・文化課
22		七尾市小丸山ゲートボール場	休止	復旧工事（浄化槽の破損） 【期間】R8.2月～R8.未定						スポーツ・文化課
23		七尾市城山水泳プール	再開	復旧工事（プールサイドなどの破損） 【期間】R6.11月～R7.6月末						スポーツ・文化課
24		七尾コロサスキー場	再開	ペアリフト復旧工事 【期間】R6.8月～R7.3月末（完了） ※R6年度は動く歩道のみ稼働し、営業						スポーツ・文化課
25		七尾市B & G 海洋センター	休止	復旧工事（船揚場） 【期間】R7.2月～R8.5月 復旧工事（建物周辺、護岸工事）						スポーツ・文化課
26		中島体育館	利用制限あり	実施設計：【期間】R7.1月～R7.6月末 復旧工事：（工事内容調整中）						スポーツ・文化課
27		みなとふれあいスポーツセンター	利用制限あり	実施設計：【期間】R6.12月～R7.5月末 復旧工事（クラック、軒裏修繕等） 【期間】R7.11月～R8.3月						スポーツ・文化課
28		和倉温泉運動公園 (ヨットハーバー)	再開	駐車場に地割れ・段差 復旧工事 【期間】R7.2月～R7.6月						交流推進課

公共施設等の復旧状況（令和7年10月31日時点集計）

NO	分野	施設名	現状	進捗状況	令和7年度				令和8年度以降	担当課
					春	夏	秋	冬		
29	観光施設	七尾フラワーパークのと蘭ノ国	利用制限あり	進入道路、グランドゴルフ場の一部が崩落 復旧工事：12月入札予定 【期間】R7.12月～R8.11月を予定					農林水産課	
30		明治の館（室木邸）	休止	塀の倒壊、建物の崩れや歪みで大規模修繕必要。現在被害調査が完了。実施設計【期間】R7年度、復旧工事【期間】R8・9年度を予定。					スポーツ・文化課	
31		石川県能登島ガラス美術館	再開	建物復旧工事【期間】R6.12月～R7.4月末 枯らし期間予定：R7.5月～6月末					スポーツ・文化課	
32		和倉温泉観光交流センター	利用制限あり	館内の被害はないが、入口に地割れ・段差・足湯施設の配管被害があるため休止。 足湯棟更新工事 【期間】R7.11月～R8.3月					交流推進課	
33		石川県七尾美術館	再開	（美術館） 建物復旧工事【期間】R6.12月～R7.4月末 浄化槽復旧工事【期間】R6.12月～R7.6月 枯らし期間予定：R7.5月～8月末					スポーツ・文化課	
				（西部1号児童公園） 実施設計【期間】～R7.5月末 復旧工事【期間】R8.1月～R8.8月頃						
34	国民宿舎能登小牧台	休止	建物などに被害あり。 建物の被害状況について調査中。 電気復旧済。 復旧について検討中					交流推進課		




公共施設等の復旧状況（令和7年10月31日時点集計）

NO	分野	施設名	現状	進捗状況	令和7年度				令和8年度以降	担当課
					春	夏	秋	冬		
35	教育施設	湯ったりパーク	利用制限あり	公園内のフェンスの崩落・隆起・亀裂等、足湯施設の段差・亀裂等で立入禁止。 公園復旧工事【期間】R7.2月～6月 足湯復旧工事【期間】R7.5月～12月						交流推進課
36		なかじま猿田彦温泉いやしの湯	休止	施設内：浴槽内のクラック、空調破損 など 【復旧工事】R7.7月～R7.11月 施設外：亀裂、側溝破損、地下タンクの隆起 【実施設計】R7.11～R8.3						交流推進課
37		能登島大橋市直営駐車場	利用制限あり	駐車場：復旧済トイレ解体撤去 【実施設計】R7.6月～8月 【解体撤去】R7.11月～R8.1月						交流推進課
38		城山展望台	再開	展望台の石垣破損漏水復旧済 展望台復旧工事【期間】R6.12月～R7.4月 ※ライブカメラの復旧はR7.5月						交流推進課
39		勝尾崎キャンプ場	休止	炊事舎及び管理直売施設の解体 解体実施設計【期間】R7.7月～R7.10月 解体撤去【期間】R8.1月～R8.3月 ※能登島鯉目町会に無償譲渡検討						交流推進課
40		小丸山小学校	利用制限あり	復旧工事（校舎、体育館、プール、外構、グラウンド）【期間】R7.2月～R7.11月 復旧工事（浄化槽） 【期間】R7.5月～R7.9月						教育総務課
41		山王小学校	再開	復旧工事（校舎、体育館、プール、外構、グラウンド） 【期間】R6.12月～R7.5月						教育総務課
42		天神山小学校	再開	復旧工事（校舎、体育館、外構） 【期間】R7.3月～R7.9月						教育総務課
43		朝日小学校	再開	復旧工事（校舎、体育館、プール、外構） 【期間】R6.12月～R7.3月						教育総務課

公共施設等の復旧状況（令和7年10月31日時点集計）

NO	分野	施設名	現状	進捗状況	令和7年度				令和8年度以降	担当課
					春	夏	秋	冬		
44	教育施設	東湊小学校	再開	復旧工事 （校舎、体育館、プール、外構、グラウンド） 【期間】R7.3月～R7.9月	➡➡	➡➡				教育総務課
45		石崎小学校	再開	復旧工事 （校舎、体育館、外構） 【期間】R7.2月～R7.8月	➡➡	➡➡				教育総務課
46		和倉小学校	再開	復旧工事 （校舎、体育館、プール、外構、グラウンド） 【期間】R7.3月～R7.9月	➡➡	➡➡				教育総務課
47		田鶴浜小学校	利用制限あり	復旧・改築工事 （校舎、体育館、プール、外構、グラウンド） 【期間】R7.5月～R9.10月						教育総務課
48		中島小学校	再開	復旧工事 （校舎、体育館、外構） 【期間】R6.12月～R7.6月	➡➡					教育総務課
49		能登島小学校	利用制限あり	復旧工事 （校舎、体育館、外構、グラウンド） 【期間】R6.11月～R7.11月 体育館はR7.4月に再開						教育総務課
50		七尾中学校	再開	復旧工事 （校舎、外構） 【期間】R6.12月～R7.3月						教育総務課
51		七尾東部中学校	利用制限あり	復旧工事 （校舎、体育館、武道館、外構、グラウンド等） 【期間】R7.3月～R7.12月						教育総務課
52		能登香島中学校	再開	復旧工事 （校舎、体育館、外構、テニースト） 【期間】R7.3月～R7.7月	➡➡	➡➡				教育総務課
53		中島中学校	再開	復旧工事 （校舎、体育館） 【期間】R7.2月～R7.5月	➡➡					教育総務課

公共施設等の復旧状況（令和7年10月31日時点集計）

NO	分野	施設名	現状	進捗状況	令和7年度				令和8年度以降	担当課
					春	夏	秋	冬		
54	高齢者施設等	旧奥原保育園（現「ゆうかりの郷奥原」）	再開	復旧工事（建物屋上、玄関ホール、擁壁、外溝） ・実施設計 R7年7月（完了） ・復旧工事 R7年12月～R8年3月（予定）						高齢者支援課
55		旧鉾打保育園（「現なうちニコニコホーム」）	再開	復旧工事（建物ホール） ・実施設計 R7年7月（完了） ・復旧工事 R7年12月～R8年3月（予定）						高齢者支援課
56		旧郷橋ふれあいセンター	再開	復旧工事 ・屋根瓦破損、ガラスの亀裂 【期間】 R6.12月～R7.8月						高齢者支援課